

निरीक्षण आख्या

दिनांक 05.08.2015 को प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन निम्न दो मार्गों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सहायक अभियन्ता, डी0आर0डी0ए0, फिरोजाबाद, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता प्रा0ख0लो0नि0वि0 उपस्थित थे। कार्यवार निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1- वर्ष 2014-15 में चयनित डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम आनन्दीपुर करकौली के मजरे पुरा दिलीप, गढी तिवारी चौराहे फरौल नगरिया मार्ग से पुरा दिलीप मार्ग का निर्माण कार्य -

उपरोक्त मार्ग 2014-15 में चयनित डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम आनन्दीपुर करकौली के मजरे पुरा दिलीप का सम्पर्क मार्ग है। उपरोक्त मार्ग फिरोजाबाद दतावली मार्ग के कि0मी0 - 4 से बायीं ओर निकलता है। इस कार्य की स्वीकृत लागत रू0 28.82 लाख है। मिट्टी एवं पुलिया कार्य हेतु रू0 3.60 लाख प्राविधानित है। इस प्रकार परियोजना की कुल प्राविधानित लागत रू0 32.45 लाख है। आगणन में 12.50 सेंमी0 मोटाई में जी0एस0बी0 का कार्य, 7.50 सेंमी0 काम्पेक्टेड मोटाई में जी-2 का कार्य, 7.50 सेंमी0 काम्पेक्टेड मोटाई में जी0-3 का कार्य, प्राइमिंग कोट/टैक कोट का कार्य, 2 सेंमी0 मोटाई में पी0सी0 एवं सील कोट का कार्य प्राविधानित है। निरीक्षण के समय जी-2 का कार्य प्रगति पर था। मार्ग की एक स्थान पर चौड़ाई का मापांकन किया गया जो निर्धारित 3.75 मी0 के अनुरूप थी। इस मार्ग पर मिट्टी का कार्य मनरेगा से किया गया है। मौके पर उपस्थित सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 को निर्देश दिये गये कि पटरी का निर्माण ठीक से कराते हुये मार्ग को शीघ्र पूर्ण कराये।

2- वर्ष 2014-15 में चयनित डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय मिश्री का पुरा से प्राथमिक विद्यालय अगरूपुरा तक मार्ग का निर्माण कार्य -

उपरोक्त मार्ग 2014-15 में चयनित डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम आनन्दीपुर करकौली के मजरे अगरू का पुरा का सम्पर्क मार्ग है। इस मार्ग के निर्माण होने से मजरा संतृप्त हो जायेगा। कार्य की लम्बाई 3.50 कि0मी0 तथा लागत 158.00 लाख है। आगणन में 12.50 सेंमी0 मोटाई में जी0एस0बी0 का कार्य, 7.50 सेंमी0 काम्पेक्टेड मोटाई में जी-2 का कार्य, 7.50 सेंमी0 काम्पेक्टेड मोटाई में जी0-3 का कार्य, प्राइमिंग कोट/टैक कोट का कार्य, 2 सेंमी0 मोटाई में पी0सी0 एवं सील कोट का कार्य प्राविधानित है। निरीक्षण के समय इस मार्ग पर जी0एस0बी0, जी-2 तथा जी-3 का कार्य

हो गया था। एक स्थान पर कस्ट की मोटाई नापी गई जो निर्धारित 27.50 सेंमी० के अनुरूप पायी गई। आबादी भाग में इन्टरलॉकिंग का कार्य प्रगति पर था मौके पर उपस्थित सहायक अभियन्ता लो०नि०वि० को निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।

(सुजीत कुमार)

मुख्य विकास अधिकारी,
फिरोजाबाद।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।

पत्रांक 313 /एस०टी०/2015-16

दिनांक 22-8-2015

प्रतिलिपि :-

1. जिलाधिकारी महोदय फिरोजाबाद की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि० प्रा०ख० फिरोजाबाद को परिपालनार्थ।
3. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फिरोजाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य विकास अधिकारी,
फिरोजाबाद।