

## निरीक्षण आख्या

दिनांक 07.08.2015 को प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्माणाधीन निम्न दो मार्गों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सहायक अभियन्ता, डी0आर0डी0ए0, फिरोजाबाद, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्ता प्रा0ख0लो0नि0वि0 उपस्थित थे। कार्यवार निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-


1- वर्ष 2014-15 में चयनित डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम हरिया के मजरे ठार श्रीराम, डाहिनी हरिया मार्ग से ठार श्रीराम मार्ग का निर्माण कार्य (लम्बाई 0.60 कि0मी0)-

उपरोक्त कार्य की स्वीकृत लागत रू0 28.70 लाख है। उक्त के अतिरिक्त मनरेगा से रू0 4.08 लाख की धनराशि प्राविधानित है। परियोजना की कुल लागत रू0 32.78 लाख है। उक्त मार्ग वर्ष 2014-15 में चयनित डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम हरिया के मजरे ठार श्रीराम का सम्पर्क मार्ग है। आगणन में 12.50 सेंमी0 मोटाई में जी0एस0बी0 का कार्य 7.50 सेंमी0 काम्पेक्टेड मोटाई में जी-2 का कार्य, 7.50 सेंमी0 काम्पेक्टेड मोटाई में जी-3 का कार्य, प्राइमिंग एवं टैक कोट का कार्य, 2 सेंमी0 मोटाई में पी0सी0 एवं टाइप-सी0 सीलकोट का कार्य प्राविधानित है। निरीक्षण के समय जी0एस0बी0, जी-2 तथा जी-3 का कार्य करा दिया गया था। एक स्थान पर कस्ट की मोटाई नापी गई जो निर्धारित के अनुरूप 27.50 सेंमी0 पायी गई। मार्ग की पटरी का कार्य ठीक से नहीं कराया गया था। पूरे मार्ग पर अधिकांश स्थानों पर रेन कट हो गये हैं, जिससे मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की संभावना हो गई है। मौके पर उपस्थित सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0 को निर्देश दिये गये कि रेनकट ठीक करवाते हुये पटरी की मिट्टी का काम्पेक्शन ठीक से कराये। साथ ही मार्ग के अवशेष कार्य शीघ्र पूर्ण कराये।

2- वर्ष 2014-15 में चयनित डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम रूपसपुर के मजरे सूरजनगर, रा0मा0-2 से सूरजनगर मार्ग का निर्माण कार्य -

उपरोक्त मार्ग 2014-15 में चयनित डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम रूपसपुर के मजरे सूरजनगर का सम्पर्क मार्ग है। उपरोक्त मार्ग रा0मा0-2 के कि0मी0-256 से वार्थी तरफ निकलता है। इस कार्य की स्वीकृत लागत रू0 35.29 लाख है तथा लम्बाई 0.80 कि0मी0 है। इस कार्य पर मनरेगा योजना से मिट्टी एवं पुलिया निर्माण हेतु रू0 4.60 लाख का प्राविधानित है। इस प्रकार परियोजना की कुल लागत 39.89 लाख है। आगणन में 12.50 सेंमी0 मोटाई में जी0एस0बी0 का कार्य, 7.50 सेंमी0 काम्पेक्टेड मोटाई में जी-2

का कार्य, 7.50 सेंमी० काम्पेक्टेड मोटाई में जी-3 का कार्य, प्राइमिंग कोट एवं टैक कोट का कार्य, 2 सेमी० मोटाई में पी०सी० एवं टाइप-सी सीलकोट आदि का कार्य प्राविधानित है। निरीक्षण के समय जी-3 तक का कार्य हो गया था। सहायक अभियन्ता द्वारा अवगत कराया गया कि वर्षात के उपरान्त मार्ग पर लेपन कार्य करा दिया जायेगा। मार्ग पर पटरी पूरी चौड़ाई में नहीं बनाई गई थी। निर्देश दिये गये कि निर्धारित चौड़ाई में पटरी निर्माण कार्य कराने के लिये आवश्यक कार्यवाही करें।

  
(सुजीत कुमार)

मुख्य विकास अधिकारी,  
फिरोजाबाद।

### कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।

पत्रांक 311 /एस०टी०/2015-16  
प्रतिलिपि :-

दिनांक 22-8-2015

1. जिलाधिकारी महोदय फिरोजाबाद की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता, लो०नि०वि० प्रा०ख० फिरोजाबाद को परिपालनार्थ।
3. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फिरोजाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

मुख्य विकास अधिकारी,  
फिरोजाबाद।