

जिला पंचायत द्वारा निर्मित सड़कों के निरीक्षण/सत्यापन की
आख्या

दिनांक 30-12-2015

निरीक्षण कर्ता-श्री सुजीत कुमार, मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।

दिनांक 30-12-2015 को जिला पंचायत द्वारा निर्मित निम्न तीन सी0सी0 मार्ग निर्माण का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सहायक अभियंता डीआरडीए, श्री आर0के0 श्रीवास्तव अवर अभियन्ता जिला पंचायत श्री लक्ष्मी कान्त, श्री प्रवीण कुमार उपस्थित थे। कार्यवार निरीक्षण आख्या निम्नवत् है।

1-एन0एच0 02 मक्खनुपर के सामने से इस्लाम के घर तक सी0 सी0 कार्य :

उपरोक्त कार्य की स्वीकृत लागत रू0 10 लाख एवं आगणन के अनुरूप स्वीकृति लम्बाई 140.5 मी0 है। इसके सापेक्ष व्यय की गई धनराशि रू0 9.98 लाख तथा कराये गये कार्य की लम्बाई 141 मी0 है। निरीक्षण के समय पाया गया कि एन0एच0-02 से मार्ग प्रारम्भ होते ही ग्लास फैक्ट्री के सामने दाहिनी साइड में सी0सी0 कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त/बैठ गयी है। सी0सी0 बैठने का कारण मार्ग पर बेस ठीक से नहीं बनाया जाना है। साथ ही मार्ग के साइड में मिट्टी का भराव भी ठीक से नहीं किया गया है। कार्य के आगणन में सी0सी0 के बेस में 10 से0मी0 कॉम्पेक्टेड मोटाई में 24.4-53 मि0मी0 साइज की गिट्टी डालने का प्राविधान किया गया है। तथापि मौके पर गिट्टी की मात्रा प्राविधानों के अनुरूप नहीं थी। मौके पर उपस्थित अवर अभियन्ता, जिला पंचायत को निर्देश दिये गये कि ग्लास फैक्ट्री के सामने पुनः पूरी चौड़ाई में प्राविधान के अनुसार गिट्टी डालते हुए कॉम्पेक्शन कराये एवं तदोपरान्त सी0सी0 कराये जिससे सड़क पुनः क्षतिग्रस्त न हो। सी0सी0 के साइड में किनारों पर भी मिट्टी भराव के उपरान्त कॉम्पेक्शन कराये। मार्ग में आगे भी कई स्थानों पर सी0सी0 की सतह खराब हो गयी है। जिसे ठीक कराने के निर्देश दिये गये। इस मार्ग पर वृहद सुधारात्मक कार्यवाही अपेक्षित है।

(कार्यवाही-अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत)

2-ग्राम ककरारा की गलियों में सी0सी0:

उपरोक्त कार्य में स्वीकृत लागत रू0 10 लाख आगणन के अनुसार ग्राम में प्राविधानित सी0सी0 की लम्बाई 210 मी0 है। मौके पर 208 मी0 लम्बाई में सी0सी0कार्य कराते हुए रू0 9.84 लाख की धनराशि व्यय की गई है। आगणन में सी0सी0 की मोटाई 10 से0मी0 प्राविधानित है। जबकि दो स्थानों पर सी0सी0 की मोटाई क्रमशः 08 एवं 07 से0मी0 पायी गई जो प्राविधानों से कम है। इस मार्ग पर जिन स्थानों पर सी0सी0 की सतह ठीक नहीं है। उस पर फिनिशिंग कोट डालने के निर्देश दिये गये हैं।

(कार्यवाही-अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत)

3-ग्राम हाथवन्त में सी0सी0 कार्य:

इस कार्य की स्वीकृत लागत 09 लाख है तथा आगणन के अनुसार प्राविधानिक लम्बाई 300 मी0 है। जिसके विरुद्ध रू0 08.99 लाख व्यय करते हुए 300 मी0 लम्बाई में सी0सी0 कार्य कराया गया है। निरीक्षण के समय श्री मुरारीलाल के घर के सामने सी0सी0 रोड को क्रॉस करने वाली नाली पर लोहे की जाली का क्रॉस डालने के निर्देश दिये गये हैं। जिससे वाहन सुगमता से निकल सके। यही पर सी0सी0 टूट गई है। जिसे भी ठीक कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। तीन व चार स्थानों पर सी0सी0 में क्रेक विकसित हो गये हैं। जिन्हें भी ठीक कराने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही-अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत)

(सुजीत कुमार)
मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।


कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद।

पत्रांक 677/एस0टी0-मु0वि0अ0 / 2015

दिनांक 23-1-2016

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- 1-जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को कृपया अवलोकनार्थ।
- 2-अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को अनुपालनार्थ।


मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।