

श्री सुजीत कुमार, आई0ए0एस0, मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 24-01-2015 को, नगर निगम फिरोजाबाद द्वारा कराये गये नलकूप छिद्रण कार्य एवं इण्टरलॉकिंग कार्य के स्थलीय निरीक्षण की टिप्पणी:

दिनांक 24-01-2015 को नगर निगम द्वारा नगर क्षेत्र फिरोजाबाद के अर्न्तगत किए गये कार्यों में से 2 नलकूप छिद्रण कार्य एवं 2 इण्टरलॉकिंग कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान श्री रामाशंकर राम, सहायक अभियन्ता नगर निगम, श्री एस0के0यादव, सहायक अभियन्ता, जलनिगम, श्री मुशी लाल अवर अभियन्ता, जलकल विभाग, नगर निगम फिरोजाबाद उपस्थिति रहे। निरीक्षण में पायी गयी स्थिति का विवरण निम्नवत् है:-

1-श्याम नगर करबला में नलकूप छिद्रण कार्य:

उपस्थिति अवर अभियन्ता ने सम्बन्धित स्थल अवलोकित कराते हुए अवगत कराया कि इस स्थल पर बोरिंग फेल हो गयी थी। फलस्वरूप दूसरे स्थान पर ब्राइट ग्लास के पास गली-7 में कराया गया है। पूछने पर अभियन्ता श्री मुंशी लाल ने अवगत कराया कि फेल बोरिंग कार्य पर रू0 2.44 लाख व्यय किया जा चुका था।

2- ब्राइट ग्लास के पास नलकूप छिद्रण कार्य :

अभियन्ता श्री मुंशी लाल ने अवगत कराया कि श्यामनगर करबला में फेल हुए छिद्रण कार्य के स्थान पर यह कार्य किया गया है। प्रस्तुत आंगणन के अनुसार रू0 16.30 लाख स्वीकृत है।



जिसके सापेक्ष पूर्व छिद्रण कार्य, जो फेल हो जाने के फलस्वरूप उस कार्य में ड्रिलिंग कार्य को सम्मिलित करते हुए रू0 16.126 लाख व्यय हो चुका है। प्रांकलन में अंकित प्राविधान के अनुसार ट्यूबैल का ड्रिलिंग कार्य हेतु मशीन एवं ट्रान्सपोर्टेशन, ड्रिलिंग एवं लोअरिंग कार्य, ट्यूबैल असेम्बलिंग, डिवलपमेन्ट ऑफ

टी0डब्ल्यू0 वाई एयर कम्प्रेसर, ओ0पी0यूनिट, पिया ग्रेविल, पम्पिंग प्लांट एवं क्लोरिनेटिंग कार्य प्राविधानित हैं।

स्थल निरीक्षण करने पर पाया गया कि नलकूप छिद्रण कार्य करबला गली नं - 7 में श्री रघुवीर प्रसाद पुत्र श्री रामदीप के घर के सामने हुआ है और मौके पर वर्तमान में संचालित है। मुहल्ला निवासी श्री संदेश पुत्र श्री सालिग राम आदि से पूछने पर उन्होंने बताया कि इस नलकूप से मुहल्ले में पानी सुबह व सायंकाल उन्हें मिलता है। स्थल पर नलकूप के पास स्टार्टर, केवल एवं विजली से सम्बन्धित अन्य सामान खुला पड़ा है। केविल गली में खुली पड़ी है। उपस्थित अवर अभियन्ता श्री मुंशी लाल को निर्देशित किया गया कि स्टार्टर, विजली के सामान एवं खुली पड़ी केविल को प्लास्टिक पाइप में सेट कराकर बॉक्स में विधिवत् रख-रखाव सुनिश्चित कराये। नलकूप छिद्रण का कार्य भुगतान होना बताया गया। प्रांकलन में प्राविधानित **chlorinating plant**] अनुमानित लागत 16800-00रू0, मौके पर नहीं बनाया गया है। उपस्थित अभियन्ता श्री मुंशीलाल ने बताया कि स्थान की अनुपलब्धता होने के कारण यह कार्य नहीं किया जा सकेगा। नगर आयुक्त, फिरोजाबाद परिक्षण कर लें कि यदि इस कार्य का भी भुगतान लिया गया है तो उसकी वसूली करें तथा नलकूप के पास विजली सम्बन्धित सामान का रख-रखाव व्यवस्थित ढंग से करने हेतु समुचित कार्यवाही करें।

नलकूप स्थापित गली में नाली में गन्दगी, जलभराव था। उपस्थिति गली वासियों द्वारा सफाई व्यवस्था हेतु अनुरोध किया गया। नगर आयुक्त कृपया इस गली में नाली सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराने हेतु समुचित कार्यवाही करें।

(कार्यवाही नगर आयुक्त फिरोजाबाद)

3- नीबूवाला बाग गली-1 में इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य:



सहायक अभियन्ता, नगर निगम श्री रमाशंकर राम द्वारा प्रस्तुत आंगणन के अनुसार उक्त गली 170 मीटर लम्बाई में एवं 4.10 मीटर चौड़ाई में रू0 12.17.00 लाख की लागत से इन्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कार्य होना प्राविधानित है। कार्य के स्थलीय निरीक्षण किया गया। यह गली थाना रसूलपुर से शहर की ओर जाने वाले मार्ग पर वार्यों ओर प्रथम गली है। गली में एक स्थान पर चौड़ाई का मांपाकन कराने पर चौड़ाई पूर्ण पायी गयी। इन्टरलॉकिंग कार्य

एक स्थान श्री रामपाल के मकान के पास व अन्य 2 स्थानों पर धसक गया है। अभियन्ता ने अवगत कराया इस कार्य पर अभी तक 3.40 लाख का भुगतान किया गया है। पूर्ण कार्य पर रू0 11.20 लाख का भुगतान किया जाना है। उपस्थित अभियन्ता श्री रमाशंकर राम को निर्देशित किया गया कि धसके हुए स्थानों पर ठीक प्रकार से नीचे कम्पैक्ट कराकर इण्टरलॉकिंग कार्य ठीक कराये तथा नाली की सफाई आदि की व्यवस्था हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाय।

(कार्यवाही-नगर आयुक्त फिरोजाबाद/ सहायक अभियन्ता नगर निगम)

4-ज्ञान सरोबर इण्टर कॉलिज की बगीची के समीप लिंक गली में नाली व इण्टरलॉकिंग कार्य:

उपस्थित सहायक अभियन्ता, नगर निगम ने अवगत कराया कि ज्ञान सरोबर स्कूल के दोनों ओर 30-30 मीटर की लम्बाई व 4.10 मीटर की चौड़ाई में दो गलियों में कुल रू0 3,86,840 की धनराशि से कार्य प्रस्तावित है। ज्ञान सरोवर स्कूल से पहले गली विवादित होने के कारण कार्य नहीं हुआ है। दूशरी गली, जो ज्ञान सरोबर स्कूल के बाद है, में हुए 30 मीटर कार्य को देखा गया। चौड़ाई मापांकन पर 3.90 मीटर पायी गयी तथा नाली में गन्दगी थी। एक-दो जगह इण्टर लॉकिंग की 3-3 ईट उखड़ गयी हैं। अवगत कराया गया इस कार्य पर अभी तक कोई भुगतान नहीं किया गया है। सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि उखड़ी ईट को ठीक से लगवा दिया जाय तथा नाली सफाई व्यवस्था हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया जाय।

(कार्यवाही-नगर आयुक्त फिरोजाबाद/ सहायक अभियन्ता नगर निगम)

क्रमांक 4 पर अंकित गली के वाहर मुख्य मार्ग से लिंक स्थान पर जल भराव पाया गया। सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया गया कि इस स्थल को सम्बन्धित ठेकेदार से तत्काल ठीक कराये।

(कार्यवाही-नगर आयुक्त फिरोजाबाद/ सहायक अभियन्ता नगर निगम)


(सुजीत कुमार),

मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।

पत्रांक 380 / एस0टी0

दिनांक 24-1-15

प्रतिलिपि:-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1-आयुक्त, आगरा मण्डल आगरा।

2-जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को उनके निर्देशों के क्रम में अवलोकनार्थ प्रेषित है।

3-नगर आयुक्त, नगर निगम फिरोजाबाद/सहा0 अभि0, निर्माण, न0 नि0 फिरो0


मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।