

श्री सुजीत कुमार, आई०ए०एस०, मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 21-04-2015 को विकास खण्ड फिरोजाबाद के डा० राम मनोहर लोहिया ग्राम सोफीपुर के निरीक्षण/स्थलीय सत्यापन की टिप्पणी।



दिनांक 21-04-2015 को विकास खण्ड फिरोजाबाद के वर्ष 2013-14 में चयनित डा० राममनोहर लोहिया ग्राम सोफीपुर का अपराहन 2.00 बजे निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय श्री रवीन्द्र कुमार मादंड, उपजिलाधिकारी, फिरोजाबाद, श्री सर्वेश चन्द्र यादव, परियोजना निदेशक, जि०ग्रा०वि०अभि०, श्री रामकृत राम, जिला विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, फिरोजाबाद, ऑगनबाड़ी सुपरवाइजर, श्री मोहम्मद शमीम, सहायक अभियन्ता, ग्रा०वि०अभि०विभाग, श्री गौरव गौतम, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी, श्री दिनेश कुमार यादव, ए०डी०ओ०आई०एस०बी०, श्री कप्तान सिंह, सहायक विकास अधिकारी पंचायत, श्री मानप्रताप सिंह, ग्राम पंचायत अधिकारी, श्री यतीश कुमार, ग्राम प्रधान व ग्राम वासी उपस्थित रहे।

1-मुख्य सड़क(फिरोजाबाद से फतेहाबाद) :

फिरोजाबाद से फतेहाबाद तक जाने वाली सड़क पर कई जगह बड़े-बड़े गड्ढे हैं। जिसके कारण आवागमन में असुविधा के साथ ही दुर्घटनायें होने की सम्भावनायें बनी हुई हैं। इस सड़क का पूर्व में दिनांक 23-11-2014 को अद्योहस्ताक्षरी द्वारा निरीक्षण किया गया था। तत्समय पेट्रोल पम्प के सामने सड़क के दोनों तरफ कराये गये चौड़ीकरण भाग में तथा मध्य में बी०एम० एवं एस०डी०बी०सी० की थिकनेस क्रमशः 8.2 (आर०एच०एस०) तथा 9.4 (एस०एच०एस०) तथा मध्य में 10.4 से०मी० पायी गयी। जो मानक के अनुरूप नहीं पाई गयी थी इस

सम्बन्ध में अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि० से वस्तु स्थिति स्पष्ट कर समुचित कार्यवाही की अपेक्षा की गई थी परन्तु लगभग 5 माह का समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी कोई कार्यवाही किया जाना परिलक्षित नहीं हुआ जो, लो०नि०वि० के अभियन्ता की उदासीनता का घोटक है। अतः अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि० प्रान्तीय खण्ड से अपेक्षा है उक्त सम्बन्ध में तत्काल स्थिति स्पष्ट करें और सड़क ठीक कराई जाय। तत्समय जांच में खराब निर्माण कार्य पाये जाने के कारण एवं वर्तमान में भी सड़क में गड्ढे पाये जाने के कारण खराब निर्माण कार्य कराने वाले ठेकेदार एवं अवर अभियन्ता के विरुद्ध कृत कार्यवाही से तत्काल अवगत कराया जाय।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता पी०डबल्यू०डी०)

2-सड़क : ग्राम में निरीक्षण के समय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित सड़क बादशाह के ठेके से प्राथमिक विद्यालय तक उखड़ी हुई पायी गई तथा उसके बीच में से होकर नाली वह रही है। अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड को निर्देशित किया जाता है कि वह स्वयं इस ग्राम में भ्रमण कर सड़क का निरीक्षण करें तथा सड़क ठीक कराकर एक सप्ताह में अवगत करायेंगे।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता लो०नि०वि० प्रान्तीय खण्ड फिरोजाबाद)

3- आन्तरिक गलियों में सी०सी०/नाली निर्माण : ग्राम पंचायत में 30 लाख रू० की लागत से सी०सी०रोड का निर्माण होना बताया गया। बताया गया कि खुली बैठक में 08 गलियाँ सी०सी०रोड के लिये प्रस्तावित हुयी थी। परन्तु 30 लाख रू० से 4 से 5 गलियाँ में ही सी०सी०/नाली का निर्माण कराया जा सका है। ग्राम भ्रमण कर सी०सी० कार्य का स्थलीय सत्यापन किया गया। प्रथम दृष्टया सी०सी० कार्य संतोषजनक परिलक्षित हुआ।

(कार्यवाही अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियन्त्रिकी विभाग)

4-सोलर लाइट : ग्राम भ्रमण में पाया गया कि नेडा विभाग से जो सोलर लाइट लगायी गई है। उनमें से कई लाइट खराब हो गयी हैं तथा कई लाइट पर्याप्त बैकअप नहीं दे रही है। ग्रामवासियों ने बताया कि रात 12 - 01 बजे के बीच में बन्द हो जाती है। ग्राम प्रधान व सचिव टोल फ्री न० पर शिकायत दर्ज करायें तथा परियोजना अधिकारी नेडा इन्हें ठीक कराने हेतु अपने स्तर से भी सम्बन्धित एजेन्सी को सूचित करें।

(कार्यवाही परियोजना अधिकारी नेडा/ खण्ड विकास अधिकारी)

5-मनरेगा : अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा ने अवगत कराया कि प्राथमिक विद्यालय सोफीपुर के पीछे से महाराज सिंह के घर तक लगभग 01 कि०मी० लम्बे सम्पर्क मार्ग को मय खड़जे के बनाने का प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है तथा लेखपाल के साथ मिलकर तालाब हेतु स्थल का चयन किया जाना है जो अभी तक नहीं हुआ है। खण्ड विकास अधिकारी एवं ए०पी०ओ० मनरेगा को निर्देशित किया जाता है कि निर्धारित प्रकृिया पूर्ण करते हुए तत्काल कार्य प्रारम्भ करायें तथा तालाब चयन कराकर प्राक्कलन तैयार करते हुए नियमानुसार समुचित कार्यवाही करें।

(कार्यवाही-ख०वि०अ०/ ए०पी०ओ० मनरेगा)

6-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन: श्री दिनेश यादव ए०डी०ओ०(आई०एस०बी०) द्वारा अवगत कराया गया कि ग्राम पंचायत में एक समूह का गठन कर लिया गया है। उन्हें निर्देशित किया गया कि

और समूह गठन कराते हुए गठित समूह कार्यशील करने के लिए अग्रिम कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही— खण्ड विकास अधिकारी)

7—विद्युत विभाग : ग्रामवासियों ने अवगत कराया कि बिजली आपूर्ति ठीक प्रकार से हो रही है ग्राम में कई लोगो ने कनेक्शन नहीं लिये है। निर्देशित किया गया कि जे0ई0 विद्युत विभाग, ग्राम में जाकर विद्युत लोड चैक करेंगे तथा कनेक्शन लेने के लिए ग्रामवासियो को प्रोत्साहित करते हुये कैम्प का आयोजन करेंगे। अधिशासी अभियन्ता विद्युत निर्देशों का अनुपालन एक सप्ताह में सुनिश्चित करायें।

(कार्यवाही— अधिशासी अभियन्ता विद्युत)

8—बेसिक शिक्षा : ग्राम में प्राथमिक विद्यालय हैं। श्रीमती सवीना रायन प्रधानाध्यापिका, मलिखान सिंह व अनीता शिक्षा मित्र उपस्थित थी। बताया गया कि 206 छात्र-छात्राओं को निशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण हो चुका है। स्कूल में हैंडपम्प अस्थायी रूप से खराब हैं। स्कूल के गेट से लेकर मेन रोड तक बच्चों को निकलने के लिए एक खरंजे की आवश्यकता है साथ ही स्कूल में निर्मित मूत्रालय के पास सोखता गड्ढे का भी निर्माण आवश्यक है। ग्राम पंचायत सचिव व प्रधान को निर्देशित किया गया है कि विद्यालय में उक्त कार्यों को राज्यवित्त की कार्य योजना मे सम्मिलित कर शीघ्र पूर्ण कराये।

(कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी)

9—लोहिया आवास : बताया गया कि कुल 14 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष सभी आवास बनाये जा चुके है। ग्राम भ्रमण के दौरान इस आवासों का स्थलीय सत्यापन किया गया। लोहिया आवास पर रंग रोगन का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द आवास पूर्ण कराकर अवगत करायें। निरीक्षण के समय यह देखने में आया कि आवासों में कई शौचालय पर पेन्ट नहीं हुआ है। शौचालयों को भी तत्काल पूर्ण कराया जाय। खण्ड विकास अधिकारी एक सप्ताह बाद ग्राम में भ्रमण कर आवासों एवं शौचालयों के सम्बन्ध में दिए गये निर्देशों के अनुपालन की समीक्षा कर आख्या प्रस्तुत करेंगे।

(कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी)

10—शौचालय : ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अवगत कराया गया कि शौचालय निर्माण का लक्ष्य 393 के सापेक्ष 375 शौचालय का निर्माण हुआ है। ग्राम भ्रमण कर स्थलीय सत्यापन में पाया गया कि 375 शौचालय भी पूरी तरह से पूर्ण नहीं है। कई शौचालय मे पेन्ट का काम नहीं हुआ है। ग्राम पंचायत सचिव को निर्देशित किया गया है कि एक सप्ताह में सभी शौचालय पूर्ण कराते हुए खण्ड विकास अधिकारी के माध्यम से जिला मुख्यालय को अवगत करायें।

(कार्यवाही खण्ड विकास अधिकारी)

11—पेयजल : ग्राम वासियों द्वारा अवगत कराया गया की 50 हैण्डपम्प में से 38 हैण्डपम्प खराब है तथा यह भी बताया गया कि लगभग 10 हैण्डपम्प ग्राम वासियों द्वारा अपनी घर की बाउन्ड्री के अन्दर ले लिये है। सार्वजनिक हैण्डपम्पों को निजी कब्जे में करना शर्मनाक व आपराधिक कृत्य की श्रेणी में आता है, जो ग्राम पंचायत अधिकारी व प्रधान के संन्लिप्तता के बिना सम्भव नहीं है। अतः ग्राम प्रधान व सचिव तीन दिवस के अन्दर यह स्पष्ट करें कि अनाधिकृत रूप से हैण्डपम्प कब्जे में करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु तथा हैण्डपम्पों को सार्वजनिक उपयोग हेतु उनके द्वारा क्या कार्यवाही की गई है। स्पष्टीकरण सन्तोषजनक न मिलने की दशा में इस कृत्य में ग्राम प्रधान एवं पंचायत सचिव की संलिप्त मानते हुये हैण्डपम्प पर अवैध कब्जा करने वाले व्यक्तियों के साथ

साथ प्रधान एवं ग्रा०प०अ० पर खण्ड विकास अधिकारी एक सप्ताह के अन्दर कड़ी कार्यवाही कर अवगत करायेंगे।

पेयजल व्यवस्था हेतु इस ग्राम में बड़ी पानी की टंकी भी है। टंकी का बॉल्व खराब है। जिससे ग्राम वासियों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। टंकी अभी भी हेण्ड ओवर नहीं की गई है। जे०ई० जलनिगम मौके पर जाकर तत्काल इस समस्या का निदान करेंगे। जल प्रबन्धन समिति ग्राम पंचायत में गठित है। कई ग्राम वासियों द्वारा शिकायत की गई की उन्हें पेयजल प्राप्त नहीं हो रहा और न ही कोई भुगतान की रसीद प्राप्त होती है। अधिशासी अभियन्ता जलनिगम स्वयं इस टंकी का निरीक्षण कर अपेक्षित कार्य कराते हुए पेयजल आपूर्ति एक सप्ताह में सुनिश्चित करायें। खण्ड विकास अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि जो हैण्डपम्प अस्थाई रूप से खराब है उन्हें ग्रा०प०अ० व ग्राम प्रधान तत्काल ठीक करायें और जो स्थाई खराब है उनकी सूची जलनिगम को भेजी जाय।

(कार्यवाही-खण्ड विकास अधिकारी / अधिशासी अभियन्ता, जलनिगम)

(सुजीत कुमार)
मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।


कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।

पत्रांक 542/एस०टी०

दिनांक 23-04-2015

प्रतिलिपि: निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

- 1- आयुक्त, आगरा मण्डल आगरा की सेवा में कृपया अवलोकनार्थ।
- 2- जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को कृपया अवलोकनार्थ।
- 3- अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, फिरोजाबाद।
- 4- अधिशासी अभियन्ता, विधुत फिरोजाबाद।
- 5- अधि०अभि०जल निगम, फिरोजाबाद।
- 6- परियोजना अधिकारी, नेडा फिरोजाबाद।
- 7- खण्ड विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।


मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।