

निरीक्षण आख्या

निरीक्षणकर्ता का नाम :: सुजीत कुमार
पद नाम :: मुख्य विकास अधिकारी
निरीक्षण का दिनांक :: 02-04-2015

जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 726/25 लाख बैठक/ 2014-15, दिनांक 03-03-2015 के क्रम में अधोहस्ताक्षरी द्वारा यात्री शेड निर्माण कार्य का दिनांक 02-04-2015 को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सहायक अभियन्ता, डी०आर०डी०ए०, अवर अभियन्ता, श्री एन०के० गोयल एवं श्री मदनलाल ए०आर०एम०, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम उपस्थित थे। निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-


1- जसराना जिला फिरोजाबाद में आर०सी०सी० यात्री शेड का निर्माण:-

उक्त कार्य का आगणन उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा रू० 3,41,200.00 का बनाया गया है। वर्तमान में कस्बा जसराना शिकोहाबाद-एटा मार्ग पर शिकोहाबाद से 16 कि०मी० दूर स्थित है, जहाँ परिवहन निगम की बसों के निश्चित ठहराव एवं यात्रियों की सुविधा के दृष्टिकोण से आगणन में 6.00मी०×3.00मी० का आर०सी०सी० का यात्री शेड बनाने का प्राविधान किया गया है। यह कार्य 03 अगस्त, 2013 को प्रारम्भ होकर दिनांक 02-11-2013 को समाप्त कर दिया गया था। निरीक्षण के समय पाया गया कि यात्री शेड की फर्श बैठ गयी है एवं उसके साथ-साथ यात्रियों के बैठने हेतु बनायी गयी बेंच भी टूट गयी है तथा उसमें दरारें आ गयी हैं। कदाचित निर्माण के समय मिट्टी का भली भौति काम्पेक्शन (कुटाई) ठीक प्रकार से न किये जाने की वजह से फर्श बैठ गई। फलस्वरूप फर्श के बैठ जाने के कारण उसके ऊपर बनाई गई बेंच भी बैठ गई, जिससे यात्री शेड के बनाये जाने की उपयोगिता ही समाप्त हो गई। मौके पर उपस्थित उ०प्र० राज्य परिवहन निगम के अवर अभियन्ता तथा सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक को पुनः निर्माण कराने के निर्देश दिये गये। इस कार्य के सभी भुगतान रोकने के भी निर्देश दिये गये। दो सप्ताह में पुनः निर्माण कार्य पूर्ण कराकर सहायक अभियन्ता, डी०आर०डी०ए० से पुनः निरीक्षण कराने के भी निर्देश दिये गये।

(सुजीत कुमार)
मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी, फिरोजाबाद।

- पत्रांक 527/एस०टी०/2015-16, दिनांक- 15-4-2015
- 1- जिलाधिकारी महोदय, फिरोजाबाद की सेवा में उनके आदेश संख्या 726/25 लाख बैठक/2014-15, दिनांक 03-03-2015 के परिपालन में सूचनार्थ प्रेषित।
 - 2- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, फिरोजाबाद को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 3- क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, इटावा को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
 - 4- सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, शिकोहाबाद को इस निर्देश के साथ कि दो सप्ताह में निर्माण कार्य पुनः कराकर अवगत करायें।


मुख्य विकास अधिकारी
फिरोजाबाद।