

श्री सुजीत कुमार, आई०ए०एस०, मुख्य विकास अधिकारी  
फिरोजाबाद द्वारा दिनांक 21-10-2015 को  
धिरोर-जसराना-फरिहा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण/सत्यापन की  
टिप्पणी :

दिनांक 21-10-2015 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में धिरोर-जसराना-फरिहा मार्ग के सुदृढीकरण एवं चौड़ीकरण कार्य का स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय सहायक अभियन्ता, डी०आर०डी०ए० उपस्थित रहे। अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० पूर्व सूचना के उपरांत भी अनुपस्थित थे तथा श्री ए०पी० सिंह, सहायक अभियन्ता, लो०नि०वि० निरीक्षण के उपरान्त उपस्थित हुए। आख्या निम्नवत् है :

**कार्य का नाम : धिरोर-जसराना-फरिहा मार्ग(अन्य जिला मार्ग) के कि०मी० 17 से कि०मी० 39.400 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य :**

यह मार्ग त्वरित अर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत है। इस मार्ग की कुल लम्बाई 39.400 कि०मी० है। मार्ग के कि०मी० 1 से 5 तक की लम्बाई जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत आती है। कि०मी० 6 से 16 कि०मी० तक का आगणन की स्वीकृति लो०नि०वि० को माह मई में प्राप्त हुई है। ऊपर सन्दर्भित स्वीकृत कार्य की कुल लम्बाई 23.400 कि०मी० है। जो धिरोर-जसराना-फरिहा मार्ग के कि०मी० 17 से 39.400 तक है।

उपरोक्त मार्ग में 5.5 मी० से 7 मी० चौड़ाई में चौड़ीकरण का कार्य प्रस्तावित किया गया है। इस कार्य के आगणन में तटबन्धों के चौड़ीकरण का कार्य, मार्ग के चौड़ीकरण हेतु मिट्टी खुदाई का कार्य, चौड़ीकरण हेतु जी०-1, 10 से०मी० मोटाई में प्रथम कोट, 45-63 एम०एम० स्टोन बैलास्ट का 7.50 से०मी० काम्पेक्टेड मोटाई में द्वितीय कोट, 22.40-53 एम०एम० स्टोन बैलास्ट का 7.50 से०मी० काम्पेक्टेड मोटाई में तृतीय कोट का कार्य प्राविधानित है। उक्त के अतिरिक्त लेपित सतह की स्क्रैपिक एवं पूरी 7.00 मीटर चौड़ाई में 7.50 से०मी० मोटाई में दो कोट डब्लू०एम०एम० का कार्य प्राविधानित है। 50.00 एम०एम० मोटाई में बिटूमिन मैकेडम तथा 25 एम०एम० मोटाई में एस०डी०बी०सी० का कार्य प्राविधानित है। मार्ग का निर्माण अक्टूबर 2013 में प्रारम्भ होकर मार्च 2015 में पूरा होना बताया गया।

निरीक्षण के समय मार्ग पर एस0डी0बी0सी0/लेपन स्तर तक का कार्य पूर्ण करा दिया गया था। जसराना के कि0मी0 17 से 27.500 कि0मी0 तक मुस्तफाबाद एवं कि0मी0 27.500 से 39.400 कि0मी0 फरिहा तक मार्ग का निर्माण हुआ है। कि0मी0 17 से कि0मी0 30 तक की सरफेश ठीक पायी गयी। मार्ग के कि0मी0 31 एवं 32 में सरफेश उखड़ गयी थी। जिसके लगभग 2 कि0मी0 में पुर्ननिर्माण का कार्य चल रहा था। कि0मी0 33 से 39.500 के बीच अलग-अलग लगभग 100 मी0 एवं 50 मी0 के पैचेज में लेपित सतह उखड़ गयी है जिसकी मरम्मत/पैच वर्क/पुर्ननिर्माण कार्य अपेक्षित है।

(कार्यवाही-अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0)

(सुजीत कुमार)

मुख्य विकास अधिकारी  
फिरोजाबाद।

### कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी फिरोजाबाद।


पत्रांक 462/एस0टी0

दिनांक 2-11-2015

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1-जिलाधिकारी, फिरोजाबाद को कृपया अवलोकनार्थ।

2-अधिशायी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, फिरोजाबाद को इस निर्देश के साथ कि मार्ग के खराब/क्षतिग्रस्त हिस्सों में पुर्ननिर्माण/मरम्मत का कार्य पूर्ण कराकर स्वयं के निरीक्षणोपरान्त परिपालन आख्या 15 दिवस में उपलब्ध करायें।

  
मुख्य विकास अधिकारी  
फिरोजाबाद।